

(С) ООО "Эрикс-ЦСТ" 1998-2013 СМЕТА ПЛЮС версия 3.2 релиз 20.1

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 11.11.99 № 100

Инвестор
Заказчик:
Подрядчик:
Стройка:

Форма по ОКУД	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	

Объект: Мероприятия выполняемые сетевой организацией в рамках договора № 28-ТП-2017 "Об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям МУП "Кировская горэлектросеть" от 15.02.17 для подключения гаражного бокса (г. Кировск, ул. Олимпийская, гаражный ряд 27 бокс 1, физ.лицо Шевчук А.Д.).

Вид деятельности по ОКДП	номер	№ 28-ТП-2017
Договор подряда (контракт):	дата	от 15.02.17
Вид операции		

Акт	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	1	01.08.17	с 31.07.17 по 01.08.17

о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.							
Номер по позиции по		Наименование работ	№№ Единичных расценок	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена единицы	стоим. работ
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Электромонтажные работы

1	1	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника Кзп=15,57, Кмаш=8,04, Кмат=2,25	33-04-017-01	1000 м	0,042	13995,80	2 838,84
2	2	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	111-3138	комплект	-0,084	780,08	-65,53
3	3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг Кзп=15,57, Кмаш=8,39, Кмат=3,46	08-02-148-01	100 м кабеля	0,05	323,44	188,23
4	4	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм Кзп=15,57, Кмаш=6,61, Кмат=4,26	08-02-411-01	100 м	0,25	1365,45	3 023,88

5	5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 Кзп=15.57, Кмаш=8.78, Кмат=2.94	08-02-412-05	100 м	0,2	357,05	789,23
6	6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 Кзп=15.57, Кмаш=0, Кмат=15.56	08-02-144-03	100 шт.	0,04	233,55	145,42
7	7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 Кзп=15.57, Кмаш=0, Кмат=15.57	08-02-144-04	100 шт.	0,08	262,74	327,28
8	8	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А Кзп=15.57, Кмаш=6.93, Кмат=3.84	08-03-521-15	1 шт.	1	87,10	1 023,87
Итого по разделу							
Накладные расходы [Н43=126% * 0.85 по поз. 1, Н43=105% * 0.85 по поз.3-8]							
Итого с учетом накладных расходов							
Сметная прибыль [Н49=60% * 0.8 по поз. 1, Н49=65% * 0.8 по поз.3-8]							
Всего по разделу							
Итого							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Всего							
В том числе, монтажные работы							
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)							
Нормативная трудоемкость							
Сметная зарплата							
9	9	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%					
Всего с НДС							
Раздел 2 Материалы							
10	СИП-4 4x16		62			50,62	3 138,55
			(м)				
11	Крюк SOT76 универсальный,ENSTO		2			251,66	503,32
			(шт.)				
12	Зажим анкерный SO 158.1ENSTO		2			143,06	286,11
			(шт.)				
13	Зажим прокалывающий герметичный SLIW50 ENSTO		4			104,93	419,73

14	Рубильник в корпусе с предохранителем ЯБПВУ-1 М 100А	(шт.)	1	1 695,87	1 695,87
15	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 диаметром 32мм	(шт.)	25	46,53	1 163,35
16	Скоба оцинкованная Д31-32мм одноплаковая	(м)	40	6,14	245,42
17	Наконечник кабельный ТА 35-10-08	(шт.)	8	5,53	44,20
18	Наконечник кабельный ТА 16-8-5-4	(шт.)	4	4,90	19,59
19	Кабель АВВГ 4х35	(шт.)	5	98,38	491,91
Всего по разделу 2 без НДС					8 008,05
НДС					1 441,45
Всего по разделу 2 с НДС					9 449,50
Всего по акту с НДС					28 590,27
Работы по акту выполнил: начальник РЭС					



